

Ikt.sz.: IP-592/2015

Ügyintéző: Kicsiny László

Tárgy: Tájékoztató a Társulás
tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, melynek célja, hogy a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának második, beruházási szakaszát megvalósítsák, ehhez az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő településeken. A Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás pályázata 2011. június 30. napjával beadásra került, és annak hiánypótlást követően a Támogatási Szerződés 2012.04.23-án hatályba lépett.

A Társulás kötelezettséget vállalt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretein belül a „Makó és Térsége ivóvízminőség-javító projekt (azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025)” megvalósítására.

A projekt elszámolható összköltsége 3 827 024 599 Ft, amelyhez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató 3 219 911 345 Ft támogatást biztosít. A megvalósításhoz szükséges, a Társulás egészére vonatkozó önrész (607 113 254 Ft) finanszírozásának forrása a Belügyminisztérium által biztosított önerő támogatás, vagyis az elszámolható költségek tekintetében a támogatás 100%-os.

A projekt időarányos előrehaladása, eredmények

A projekten belüli építés-kivitelezéséhez kapcsolódóan 3 db vállalkozói szerződés került megkötésre, ebből 2 db lezárult:

- a rekonstrukciós munkálatok 2014. december 31-én, valamint a projekt tartalékkeretének terhére elvégzett kiegészítő rekonstrukciós munkálatok 2015. szeptember 30-án befejeződtek.
- szintén határidőre befejeződött a „Dekantvíz elvezetése a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 kódszámú pályázat keretében” tárgyú vállalkozási szerződésben foglalt kivitelezési munka az érintett 5 településen (Makó nem volt érintett a beruházási elemben)

Az „Ivóvízminőség-javító technológiák telepítése” tárgyú kivitelezési szerződés jelenleg még nem zárult le, mivel sikertelen a próbaüzem az érintett technológiákban a *Pseudomonas aeruginosa* baktérium elszaporodása miatt, mely fertőzéstől nem sikerült a vizet azóta sem mentesíteni, így a lakossági hálózatra történő szolgáltatás feltételei nem adóttak.

A kivitelezés eljutott a próbaüzemi szintig, a 8 vízmű-telep technológiája üzemkész állapotban van, de a próbaüzemet, illetve a próbaüzem tesztüzemi időszakát – jó vízminta hiányában az eredeti határidőre (2015. szeptember 30-ig) nem sikerült lezárni.

A próbaüzem tesztüzemi időszakának sikertelensége, vagyis az, hogy Kivitelező esetleg nem tudja a szerződés utolsó, próbaüzemi fázisát a Támogatási Szerződésben foglalt projekt befejezési határidő előtt (2015. december 31.) előtt teljesíteni, rendkívül nagy kockázatot jelent.

A Társulás munkaszervezetén és mérnök szervezeten keresztül mindent megtesz a projekt – hatályos Támogatási Szerződésében foglaltak szerinti – lezárása érdekében, így hatósági, szakhatósági közreműködéssel a próbaüzemre vonatkozó 2 hónap hatósági előírás további csökkentését kezdeményezte és vállalkozót szakértőkkel felügyelt, koncentrált próbaüzemi fertőtlenítésekre utasította.

A Miniszterelnökség segítségével a Közreműködő Szervezet javaslata alapján zajlanak a projekt sikeres zárásához szükséges intézkedések, melyek eredményeként a próbaüzem kikerülhet a Támogatási Szerződésből. A cél az, hogy a társulás és önkormányzatok forrásvesztést ne szenvedjenek (ne legyen le nem hívott támogatás), emiatt őket további szankciók ne éri, ezzel együtt a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása – akár projekten belül, akár projekten kívül megvalósítandó próbaüzemmel – megvalósulhasson, úgy, hogy az önkormányzatoknak többletköltségeket ez ne jelentsen.

Lezárás eseményei

Jelenleg a projekt zárás előkészítése zajlik, ennek részeként 2015. december végén zárul a technológia építés-kivitelezése, a projektmenedzsment és a mérnök és műszaki ellenőri, valamint marketing és nyilvánosság tevékenység is.

A Létesítmény (technológiák) műszaki átadás-átvételének tervezett időpontja: 2015. december 17.

A projekt sajtó nyilvános záró rendezvényére 2015. december 17-én, ünnepélyes társulási ülés keretein belül kerül sor.

Amennyiben szükséges a TSZ módosítása is megtörténik, kikerül belőle a próbaüzem kötelezettség teljesítése, mely így 2016-ra tevődik át.

A projekt befejezésének, azaz minden tevékenység lezárásának és a számlák kiegyenlítésének végső dátuma 2015. december 31.

A munkaszervezet tevékenysége

2015. évben eddig a társulás 5 alkalommal tartott ülést.

A projekt kifizetési kérelmei és előrehaladási jelentései beadásra és rendre elfogadásra kerültek, a támogatás folyósításra került, a hátralévő tevékenységek utófinanszírozásban valósulnak meg.

2015. szeptember 30-án a Raiffeisen Bankkal aláírásra került a hitelszerződés, mely biztosította a projekt likviditási problémáinak kiküszöbölését az el nem számolható ÁFA visszaigénylése és visszafizetése közti (2015. december – 2016. március) időszakra.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását!

Makó, 2015. december 03.

Tisztelettel:

Kicsiny László
projektmenedzser