

Ikt.sz.: K13/00031/2013.

Tárgy: tájékoztató a Társulás 2012. évi tevékenységéről

Ea.: dr. Ortutay Miklós

Kiszombor Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

Makó

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2005-ben jött létre, a makói szennyvíz-elvezetési agglomeráció megoldatlan kommunális beruházásának megvalósítására. A Társulás Makó és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele) szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása tárgyú KEOP nagyprojektre vonatkozó pályázatát 2008. május 23. napján fogadta be a Közreműködő Szervezet, 2008. október 21-én hatályba lépett a támogatási szerződés. Az Európai Bizottság a projektet 2009. október 29-én kelt határozatával hagyta jóvá.

A projekt főbb eredménymutatói (indikatív értékek):

	Mennyiség	Mértékegység
Új bekötés	14 306	Db
Új csatorna	395,3	Km
Új körzeti átemelő	34	Db
Új házi átemelő	2 182	Db
Csatorna rekonstrukció	7,3	Km
Szennyvíztisztító telep	52 500 (jelenlegi érték: 30 000)	Lakosegyenérték



A projekt forrászerkezete:

Forrás	Összesen (Ft)	
Lakossági megtakarítás	1 573 530 353	11%
Bankhitel	150 000 000	1%
Települések hozzájárulása	411 700 000	3%
EU önerő alap	561 700 000	4%
Európai Unió és Hazai támogatás	11 515 803 284	81%
Összesen	14 212 733 637	

A projekt az NFÜ elnökének 2012. november 29-én kelt döntése alapján további 247 505 993 Ft vissza nem térítendő önerő támogatást kapott – melynek igénybevétele megszünteti a fentebb is jelzett hiteligényt.

II.

A 2010. nyarán elindított közbeszerzések eredményeként a projekt megvalósítását elősegítő szolgáltatásokra az alábbi szerződéseket kötötte a Társulás:

Feladat	Szerződő partner	Szerződéses összeg
Mérnöki (műszaki ellenőrzési és lebonyolítási feladatok)	UTIBER - OVIBER konzorcium	260.000.000,-
Technikai segítségnyújtás (projektmenedzsment szakértői feladatok)	Sugallat- EX-ANTE konzorcium	60.317.000,-
Nyilvánosság (a projekt kötelező kommunikációs és nyilvánossági feladatai)	Insomnia Kft.	33.821.700,-

A Társulás 2011. évben valamennyi, a projekt műszaki tartalmát megvalósító beruházásra eredményesen folytatta le a közbeszerzési eljárást, így a projekt egésze rendelkezik megkötött szerződéssel. A szerződések főbb adatai:

Meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukció

- Kivitelező: Bonex Kft.
- Szerződéses ár: 696.225.200,- Ft
- Módosított befejezési határidő: 2013.07.29.
- Próbaüzem időtartama: 6 hónap
- Kötbér mértéke: 0,05%/nap

Telep bővítés:

- Kivitelező: Strabag-MML Kft.
- Szerződéses ár: 1.346.208.867,- Ft
- Befejezési határidő: 2014.08.23.
- Próbaüzem időtartama: 12 hónap
- Kötbér mértéke: 0,05%/nap

Maroslele csatornázása:

- Kivitelező: A-Híd Zrt.
- Szerződéses ár: 1.032.987.000,-Ft
- Befejezési határidő: 2014.08.26.
 - Kötbérterhes szakaszhatáridő (Maroslele-Makó távvezeték, TK-I/1+VI.-os végátemelő, I., II. és V. átemelő): 2013.12.26.



- Próbaüzem időtartama: 6 hónap
- Kötbér mértéke: 2.662.468 Ft/nap

Földeák csatornázása:

- Kivitelező: KEVIÉP Kft.
- Szerződéses ár: 1.118.998.658,- Ft
- Befejezési határidő: 2014.07.10.
 - Kötbérterhes szakaszhatáridő (Földeák-Makó távvezeték, F5 átemelő, F1 átemelő): 2014.01.10.
- Próbaüzem időtartama: 6 hónap
- Kötbér mértéke: 2.797.497,- Ft/nap

Kiszombor csatornázása:

- Kivitelező: KEVIÉP Kft.
- Szerződéses ár: 1.104.999.193,-Ft
- Befejezési határidő: 2014.05.10.
 - Kötbérterhes szakaszhatáridő (K1, K3 és K4): 2013.10.10.
- Próbaüzem időtartama: 6 hónap
- Kötbér mértéke: 2.762.498,- Ft/nap

Makó-Apátfalva-Magyarcsanád csatornázása:

- Kivitelező: Makó-OEK Konzorcium (OMS Kft., Euroaszfalt Kft., KÖZGÉP Zrt.)
- Szerződéses ár: 7.275.279.800,- Ft
- Befejezési határidő: 2014.09.17.
 - Kötbérterhes szakaszhatáridők:
 - Gerizdes (B4, A7): 2013.03.17., kötbér: 258.368,-Ft/nap
 - Belváros (B10, B11, B14, B15): 2013.12.17., kötbér: 855.648,-Ft/nap
 - Északi városrész I. (B1, B9, A4, B2, B6): 2014.03.17, kötbér: 667.113,-Ft/nap
 - Vertán (B12, B13): 2014.04.17., kötbéralap: 114.299,-Ft/nap
 - Északi városrész II. (B7): 2014.06.17., kötbéralap: 172.153,-Ft/nap
- Próbaüzem időtartama: 6 hónap
- Kötbér mértéke: 0,05%/nap

A rekonstrukciós munkálatok (ide értve az átemelők felújítását) a szerződéses határidő előtt befejezésre kerültek, jelenleg a próbaüzem van folyamatban. Szintén szerződéses határidőn belül kerültek leszállításra a rendszer üzemeltetéséhez szükséges gépjárművek és eszközök.

A telep bővítése vonatkozásában az kivitelező az építési munkálatokat ütemesen végezte, október-november hónapban viszont az eredetileg prognosztizálthoz képest elmaradás jelentkezett.

A csatornázási munkálatok eddigi készültsége Kiszomboron (2012.12.31-ei állapot):

Monitoring mutató megnevezése	Mutató mértékegysége	2012.12.31- éig számított kumulált érték	Szerződés- ben vállalt célérték	Teljesítmény %-ban
A projektterület településeinek szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma	db	460 db	1544 db	29,79%
Átemelő – Házi átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	0 db	261 db	0%
Átemelő – Közzeti átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	0 db	4 db	0%
Csatorna – Főgyűjtő új (grav. rendszerű – DN 300 felett)	m	843 m	1200 m	70,25%
Csatorna – Főgyűjtő új (nyomott rendszerű – DN 160 felett)	m	0 m	45 m	0%
Csatorna – Gyűjtő új (gravitációs rendszerű – DN 300 alatt)	m	4245 m	32780 m	12,94%
Csatorna – Gyűjtő új (nyomott rendszerű – DN 160 alatt)	m	3313 m	8383 m	39,52%
Út/járda rekonstrukció - Burkolat	m	0 m	18811 m	0%

III.

A projekt jelenlegi pénzügyi teljesítése (2012.12.31-ei állapot):

Megnevezés	Végzett tevékenység	Szerződéses összeg	Kiszámlázott összeg	Kiszámlázott összeg %-ban	Kifizetett önerő	Folyósított KEOP Támogatás	Folyósított NFM Önerő Támogatás	Pénzügyileg teljesített összesen
KÖVITE PLUSZ Kft., VÍZ-INTER KFT.	Előkészítés	17 820 000	17 820 000	100,00%	3 120 423	0	0	3 120 423
BERCSIK Könyvvizsgáló Kft.	Könyvvizsgálat	6 000 000	3 000 000	50,00%	525 323	0	0	525 323
BONEX Építőipari Kft.	Rekonstrukció	683 225 200	648 560 000	94,93%	107 353 359	534 992 027	6 214 614	648 560 000
STRABAG-MML Kft.	Telep bővítése, korszerűsítése	1 346 208 867	376 730 608	27,98%	49 657 829	310 762 106	16 310 673	376 730 608
MAKO OEK - OMS	Makó-Apátfalva-Magyarcsanád szennyvízcsatornázása	7 060 279 800	811 811 646	23,06%	37 089 321	669 657 023	105 065 301	811 811 645
MAKO OEK - KÖZGÉP			390 254 336		49 452 428	316 222 026	17 675 104	383 349 558
MAKO-OEK - EUROASZFALT			425 994 142		37 089 321	312 373 572	29 221 261	378 684 154
KEVIÉP KFT.	Kiszombor szennyvízcsat.	1 104 999 193	282 345 477	25,55%	31 820 509	189 775 118	10 453 814	232 049 441
A-HÍD Építő Zrt.	Maroslele szennyvízcsat.	1 032 987 000	188 389 825	18,24%	18 088 417	85 210 283	0	103 298 700
KEVIÉP KFT.	Földeák szennyvízcsat.	1 118 998 657	336 481 357	30,07%	29 862 895	277 560 817	29 057 645	336 481 357
M-U-T KFT.	Gépbeszerzés	149 815 600	149 815 600	100,00%	26 233 894	123 581 706	0	149 815 600
UTIBER-OVIBER Konzorcium	Mérnök	260 000 000	46 800 000	18,00%	6 829 210	38 604 948	1 365 842	46 800 000
SUGALLAT-EX-ANTE Konzorcium	PIU	60 317 000	12 666 570	21,00%	1 901 154	10 448 557	316 859	12 666 570
INSOMNIA Reklámügynökség	PR	33 821 700	16 300 195	48,19%	2 589 573	13 445 903	264 719	16 300 195
Összesen:		12 874 473 017	3 706 969 756		401 613 655	2 882 634 085	215 945 834	3 500 193 573

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatóban leírtakat elfogadni szíveskednek!

Tisztelettel:

dr. Ortutay Miklós
projektmenedzser

Makó, 2013. február 6.