

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.szám: 1/1273-8/2016/I.

Tárgy: Tájékoztató a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

A kistérség 17 településén mintegy 3,8 milliárd forint támogatással 8 db vízkezelési technológia létesült a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal, közel 52 km új vezeték építésére és több mint 20 km vezeték rekonstrukciójára került sor, továbbá 5 magastároló épült és beszerzésre került több – a gazdaságos üzemeltetést segítő – eszköz is.

A technológiák egyes esetekben a települések önálló vízellátását biztosítják, kialakításra kerültek összekötött rendszerek, illetve létesült távvezetékkel összekötött vízellátó rendszer is az alábbiak szerint:

- Önálló technológia épült: Makó, Kiszombor, Maroslele vízellátására.
- Összekapcsolt vízellátó rendszer létesült: Földeáki vízbázis és technológia Földeák és Óföldeák ellátására; Királyhegyesi vízbázis és technológia Királyhegyes és Makó-Rákos ellátására; Ferencszállási vízbázis és technológia Ferencszállás és Klárafalva vízellátására; Nagyéri vízbázis és technológia Nagyér, Csanádalberti, Nagyér, Pitvaros, Ambrózfalva ellátására.
- Összekapcsolt és távvezetékes rendszer létesült: Apátfalvi vízbázis Apátfalva, Magyarcsanád, Csanádpalota, Kövegy, Nagylak települések ellátására.

A projekt 2015. december 31-én fizikailag lezárult, a projekt záró beszámolója határidőn belül, 2016. január 15-én beadásra került, a projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2016. április 04-én került sor. A projekt záró pénzügyi kifizetése és záró beszámolója 2016. május 20-án elfogadásra került, a projekt lezárult, jelenleg fenntartási időszakban van.

A jelzett időszakban a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás 4 rendes ülést tartott, köztük a projekt sajtónyilvános projektzáró ülést 2015. december 17-én, továbbá 3 rendkívüli ülést.

Mivel a fogyasztási végpontokon mért jó vízminta és az üzemeltetési engedély a projekt zárásakor nem állt rendelkezésre, és a vízminták alapján megállapítható volt, hogy az ivóvízellátó rendszerek technológiája a szolgáltatni kívánt ivóvíz tekintetében bakteriológiai szempontból instabil, ezért a szakhatóságok előírták a hálózatra bocsájtás során teljesítendő – 6 hónap időtartamú fokozott monitoring időszakot. A Társulás a Kivitelező Vállalkozóval szerződést kötött a rendszer bakteriológiai szempontból történő stabilizálására és a fokozott monitoring tevékenység végrehajtására. Vállalkozó vállalta, hogy a lakossági hálózatra termelést és a monitoring időszakot megelőzően megteszi a szükséges intézkedéseket és beavatkozásokat a bakteriológiailag stabil ivóvízminőség megteremtése érdekében. A monitoring időszakra tekintettel a Mérnök Szervezet által tartott műszaki kooperációk azóta is rendszeresen megtartásra kerülnek.

A projektet érintően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szabálytalansági eljárást indított 2016. június 24-én, mely szabálytalansági eljárás 2016. augusztus 8-án szabálytalanság megállapításával zárult. Jogkövetkezményt 2016. októberében elrendelésre került 6.730.892,-

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ft pénzügyi korrekció visszafizetése Ptk. 6:47.§ szerinti kamattal növelt összegben. A Társulás az illetékes minisztériumhoz kérelemmel fordult, hogy a visszakövetelt összeget egy erre a célra létrehozott tartalék terhére finanszírozza.

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. november 14-én tartott ülésén hagyta jóvá a projekthez kapcsolódó új, II. szakasz nyitását célzó szakaszolási kérelmet, mely benyújtásra került az Irányító Hatóság felé.

A lezárult projekt szakmai-műszaki tapasztalatai, valamint a fenntartási időszakban zajló fokozott monitoring alapján olyan új tényezők merültek fel, melyek kezelése további többlet műszaki beruházások végrehajtását indokolja a jogosult területen, településeken. A térség biztonságos és hosszú távú, megfelelő minőségű és egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében, az ellátott terület teljessé tételére, az ivóvizet adó vízréteg védelme érdekében, valamint a gazdaságosabb üzemeltetés miatt felmerülő, előre nem látható, kezelendő tényezőket beruházási elemeket kívánunk megvalósítani az újabb beruházás eredményeképpen.

A KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft a 2016. október 24. napján kelt, a mérnök szervezet részére eljuttatott levelében a monitoring szerződés határidejét felmondta.

A monitoring szerződés határidejének felmondását a Társulás 2016. november 17, napján hozott döntésében visszautasította, másrészt a Társulás a Mérnök Szervezetet felhívta, hogy a vállalás szerződésben szereplő jótállási kötelezettség keretében szólítsa fel a kivitelezést végző Konzorciumot a víztisztító rendszerek stabil működésének biztosítására.

Makó, 2016. december 7.

**Farkas Éva Erzsébet
elnök**