

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.sz.:I/184-65/2017/I.
Üi: Bakai Anita

Tárgy: Tájékoztató Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete **Kiszombor**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 12-i testületi ülésén tárgyalja a „Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről” tárgyú napirendi pontot, mely keretében a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása is sor kerül.

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 3/2009. (XII.11) IMJT. számú határozat meghozatalát követően alakult meg. Ezt követően került sor 2011. 06. 30-án pályázat benyújtására Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Program megvalósítására. A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítós számú Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt Támogatási szerződése 2012. 04. 23-án lépett hatályba, fizikai befejezése 2015. december 31-én megtörtént. A projekt fizikai zárását követően benyújtásra, majd elfogadásra került a záró-projektelőrehaladási jelentés (ZPEJ) ill. lezajlott záró helyszíni ellenőrzés, így a projekt átkerült fenntartási időszakba. Ezt követően 2017. májusában benyújtására került az I. Projekt Fenntartási Jelentés, mely a már megvalósult beruházás fenntartására vonatkozó adatokat tartalmazta. A KEOP projekt fenntartási időszak záró időpontja 2021.05.12.

A KEOP projekt eredményeinek rövid összefoglalója:

A kistérség 17 településén mintegy 3,8 milliárd forint támogatással 8 db vízkezelési technológia létesült a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal, közel 52 km új vezeték építésére és több mint 20 km vezeték rekonstrukciójára került sor, továbbá 5 magastároló épült és beszerzésre került több – a gazdaságos üzemeltetést segítő – eszköz is.

A technológiák egyes esetekben a települések önálló vízellátását biztosítják, kialakításra kerültek összekötött rendszerek, illetve létesült távvezetékkel összekötött vízellátó rendszer is az alábbiak szerint:

- Önálló technológia épült: Makó, Kiszombor, Maroslele vízellátására.
- Összekapcsolt vízellátó rendszer létesült: Földeáki vízbázis és technológia Földeák és Óföldeák ellátására; Királyhegyesi vízbázis és technológia Királyhegyes és Makó-Rákos ellátására; Ferencszállási vízbázis és technológia Ferencszállás és Klárafalva vízellátására; Nagyéri vízbázis és technológia Nagyér, Csanádalberti, Nagyér, Pitvaros, Ambrózfalva ellátására.
- Összekapcsolt és távvezetékes rendszer létesült: Apátfalvi vízbázis Apátfalva, Magyarcsanád, Csanádpalota, Kövegy, Nagylak települések ellátására.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Társulás az ivóvízminőség-javító projektet 2015. decemberében annak tudatában zárta le, hogy a projekt fizikailag befejeződött 100 %-os készütségben áll, a vízminőség értékelésekor pedig a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály véleményezésére támaszkodott. Ebben megállapításra került, hogy a létesített vízkezelési technológiák a tervezés alapját képező kémiai komponensek eltávolítására alkalmasak, azonban bakterológiai szempontból működésük instabil.

A Kormányhivatal véleménye alapján a Társulás – az ivóvízminőség stabil, hosszútávon fenntartható biztonságos ellátása érdekében – Monitoring szerződést kötött a kivitelezést végző Vállalkozóval 2015. december 17. dátummal.

A Társulás a probléma megoldása érdekében kezdeményezte a projekt szakaszolását, azonban az előrehaladott műszaki készütség és az idő hiánya miatt erre nem nyílt mód. A Társulás kezdeményezte továbbá a próbaüzem kivételét a projektből, kérésének műszaki felülvizsgálatát követően a jogi felülvizsgálat eredményének elhúzódása miatt ez nem történhetett meg.

A Társulással szemben szabálytalansági eljárás került megindításra, amely során megállapításra került, hogy a próbaüzem egy része nem teljesült. A szabálytalansági eljárás 2016. augusztus 8-án szabálytalanság megállapításával zárult, melynek következtében jogkövetkezmény került elrendelésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 6.730.892,- Ft összegben bírság megfizetésére PTK. szerinti kamattal növelt összegben. A szabálytalansági eljárás következtében megállapított bírság megfizetésére kérelem került benyújtásra, ezen kérelem ügyében pozitív döntés született, így 2017. 02. 21-én kelt értesítő levél alapján az előírt követelés az Európai Unió programokhoz kapcsolódó tartalék erőirányzat terhére kiegyenlítésre került, így a Társulásnak további visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.

KEHOP Projekt:

Mérnök Konzorcium tájékoztatta a Monitoring időszakban történetekről a Társulást, hogy továbbra sem stabil a víztisztító rendszerek működése. Ezt követően szakaszolási kérelem került benyújtása 2016. december 02-án az NFM felé, a kérelem jóváhagyásával a KEOP Támogatási szerződés módosítás 2016. december 30-án megtörtént. A Kormány a 1745/2016. (XII.13.) számú Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról. KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítószámú Támogatási szerződés 2017. február 28-ai dátummal aláírásra került. Támogatási összeg: 470.741.787 Ft (84,1362%) Saját forrást kiegészítő kormányzati támogatás: 88.758.213 Ft (15,8638%) Projekt nettó összköltsége: 559.500.000 Ft.

A megfelelő vízminőség hosszú távú biztosítása érdekében – részben az igazságügyi szakértői véleményre támaszkodva, a KEHOP projektben már támogatási szerződéssel rendelkező műszaki tartalmakon túl azonban további értéknövelő és vízbiztonsági kockázatot csökkentő beavatkozások **(III. szakasz)** váltak szükségessé, kiemelve a nyersvíz szervesanyag tartalmának csökkentését. Így Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 31/2017. (VIII.17.) IMJT. számú határozatában döntött arról, hogy kérelmet nyújt be a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan Új, kiegészítő pályázati forrás elnyerése érdekében nettó 1 mrd Ft összegben a Nemzeti

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Adószám: 15773135-2-06

Törzskönyvi azonosító szám: 773131

h
Bak

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Fejlesztési Minisztériumhoz. A kérelem benyújtásra került, annak elbírálása folyamatban van. A szükséges műszaki tartalom meghatározása nem csupán a jogszabályokban és hatósági előírásokban megfogalmazott határértékek pillanatnyi teljesítése, hanem a megfelelő minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása a mennyiségi követelmények figyelembe vételével történtek.

A KEHOP projekthez kapcsolódóan 2017. február 01-én megtörtént a Projektmenedzsment, illetve a Közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozó szakértő kiválasztása.

A KEHOP projekt befejezési határideje 2018. december 31., így az idő rövidege miatt valamint a II. szakasz és III. Új, kiegészítő beruházás elválaszthatatlan mivoltára tekintettel egy eljárás keretében, de két részben kerül meghirdetésre mind a „FIDIC Mérnök és Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú ajánlati felhívás, mind pedig a „Kivitelezés megvalósítása” tárgyú eljárás.

A Mérnök tenderre vonatkozó eljárás dokumentumának véglegesítése megtörtént, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály Ivóvízkezelési Osztály felé történő benyújtása folyamatban van.

A kivitelezésre vonatkozó tender műszaki specifikációjának összeállítása megtörtént, ezen dokumentáció véglegesítése folyamatban van, ezt követően kerül sor a Társulás, illetve a Közreműködő Szervezet általi jóváhagyásra, majd az ajánlattételi felhívás megjelenésére várhatóan 2017. december hónap folyamán.

Garanciális javítások

A Társulási Tanács tevékenységének fókuszában a Társulás törvényes működése feltételeinek biztosításán túl a garanciális problémák kezelése, a projektet érintő szabálytalansági eljárások és az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges projektek megvalósítása áll.

A Mérnök szerződésének operatív időszaka véget ért, jelenleg a garanciák kezelésére rendelkezésre állási stádiumba került. Legutóbb 2017. október 26-án került sor garanciális helyszíni bejárásra kerül Makón és Nagyéren a Vízmű telepeken. A garanciális egyeztetésen a Felek rögzítették az üzemeltető által jelzett hibák jogosságát, javítási módját.

Bankgaranciák

Az alábbi hatályban lévő garanciák állnak rendelkezésre az Ivóvíz projekt kapcsán:

A-HÍD 2. RÉSZ Rekonstrukció 2020.04.30. összeg 7.100.616,- Ft

KEVIÉP 1. RÉSZ Technológia 2021.01.20 összeg 37.165.218,- Ft

KEVIÉP 2. RÉSZ Rekonstrukció 2020.05.31. összeg 10.650.924,- Ft

DÉLÚT Dekantvíz elvezetés 2020.12.10. összeg 6.748.804,- Ft

Társulás működése

A Társulás feladatkörébe tartozó tevékenységek költségvetési határozataiban elfogadott előirányzatainak és azok teljesülésének alakulása 2017. október 31-i állapot szerint időarányosak.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Működési bevételei között szerepel a Társulás tulajdonát képező gépek bérleti díja. (Iszapszippantó jármű havi/nettó 150.000 Ft, Kotró rakodógép havi/nettó 150.000 Ft, Iszapvíztelenítő mobil egység havi/nettó 30.000 Ft)

Kiadások között szerepelnek szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között a Tenderterv elkészítéséhez kapcsolódó költségek. A beruházáshoz kapcsolódóan kiadások a 2018-as évet fogják terhelni, mivel a szerződéskötésekre ezt követően kerül sor.

A szabálytalansági eljárás következtében megállapított bírság, kamat az Uniós fejlesztések fejezetébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kerültek finanszírozásra, így ezen előirányzatok teljesülése nem fog megjelenni a Társulás pénzforgalmában.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása zavartalan, minimális tartalékkal is rendelkezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatóban leírtakat elfogadni szíveskedjenek!

Makó, 2017. november 30.

Tisztelettel:



Farkas Éva Erzsébet
elnök