

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.sz.: IP-544/2014
Ügyintéző: Kicsiny László

Tárgy: 2014. évi tevékenységről szóló tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

2009. december 11. napján alakult meg a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, melynek célja, hogy a Tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának második, beruházási szakaszát, megvalósítsák, ehhez az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő településeken.

Projekt megvalósítás

A Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás pályázata 2011. június 30. napjával beadásra került, és annak hiánypótlást követően a Támogatási Szerződés 2012.04.23-án hatályba lépett.

A program megvalósítása érdekében 2014. évben egy közbeszerzési eljárás került lebonyolításra.

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa „A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosító számú projekthez kapcsolódó vízbiztonsági és veszteség-csökkentési tervezési szolgáltatások megvalósítása” tárgyában az AQUIFER Kft., TRIÁSZ'96 Kft., KVÍZ-2000 Bt. által létrehozott Konzorciumot nyilvánította az eljárás nyertesévé.

A projekt megvalósítására **megkötött szerződések** listája:

Tevékenység	Szerződő fél	Szerződéses díj (nettó)
Építési munkák	KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. A-Híd Építő Zrt.	3 224 765 587 Ft
Közbeszerzés	Sugallat Kft.	14 000 000 Ft
Mérnök, műszaki ellenőr	OVIBER-UTIBER Konzorcium	100 018 800 Ft
Projektmenedzsment	McMill-ANTE Menedzsment Konzorcium	59 945 000 Ft
Nyilvánosság biztosítása	Makói Gyógyfürdő Kft.	7 200 000 Ft
Vízbiztonsági és veszteség- csökkentési tervezési szolgáltatások megvalósítása	AQUIFER Kft., TRIÁSZ'96 Kft., KVÍZ-2000 Bt.	49 016 800 Ft
ÖSSZESEN:		3 454 946 187 Ft

Az ivóvízminőség-javító projekt megvalósításának tervezett napja (2014. december 31.) A Támogatási Szerződés módosításával meghosszabbításra került a 2015. június 30-ig, mivel a

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

vízbiztonsági és veszteség-csökkentési tervezési szolgáltatások tárgyban megkötött tervezési szerződés feladatainak ellátására nem állt elegendő idő rendelkezésre.

A projekt tervezett befejezési határideje: **2015. június 30.**

Kivitelezés

A kivitelezési munkálatok befejezési határideje 2015. június 18., mely magában foglalja a próbaüzemet is:

1. „Egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas, a FIDIC Sárga Könyve szerinti vállalkozási szerződés tervezési és kivitelezési feladatokra a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 sz., Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekt keretén belül – 1. rész: Ivóvízminőség-javító technológiák telepítése” – szerződéses ár: nettó 2 479 200 880,-Ft **(„technológia” szerződés)**
Megvalósítás időtartama, teljesítés határideje: 2015. június 18.
2. „Egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas, a FIDIC Sárga Könyve szerinti vállalkozási szerződés tervezési és kivitelezési feladatokra a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 sz., Makó és térsége ivóvízminőség-javító projekt keretén belül – 2. rész: Hálózatrekonstrukciós munkálatok elvégzése” – szerződéses ár: nettó 745 564 707,-Ft **(„rekonstrukció” szerződés)**
Megvalósítás időtartama, teljesítés határideje: 2014. december 31.

Kivitelezések készültségi foka

A pénzügyileg elszámolható előrehaladás (2014.10.31. állapot):

1. rész: Ivóvízminőség-javító technológiák telepítése: **23,71 %**
(FIDIC Sárga Könyv miatt a helyszíntre szállított eszközök, technológia helyszíni szerelés nem számolható el)
2. rész: Hálózatrekonstrukciós munkálatok elvégzése: **37,05 %**

Vállalkozó a vízjogi létesítési engedélyezési tervek szerződés szerint elkészítette, az engedélyeztetési eljárások folyamatban vannak, azonban jogerős és végrehajtható vízjogi létesítési engedélyek, illetve építési engedélyek teljes körűen még mindig nem állnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatosan több nyilvántartásba vett, kidolgozás alatt álló Vállalkozói követelés van.

Főbb akadályozó tényezők

- Egy hidroglóbusz Ambrózfalván történő elhelyezése kapcsán lakossági ellenállás merült fel, Pitvaroson a víztorony létesítésére alkalmas helyszín önkormányzati terület, a víztorony elhelyezése itt lesz megoldható.
- Az engedélyező hatóság átalakulásával a szakhatósági és hatósági feladatkörök átfedésben, párhuzamosságok mentén zajlottak.
- Az úgynevezett dekantált vizek elhelyezésére, elvezetésére vonatkozóan egyes településeken nincs meg a megfelelő műszaki, illetve infrastrukturális feltételrendszer, valamint az érintett területek belvíz veszélyeztetettsége mellett ilyen jelentős mennyiségű víz elvezetése jelentős kockázattal jár. Az érintett önkormányzatok ennek ismeretében feltételekhez kötött befogadói nyilatkozatot adtak ki, melyek az engedélyezési eljárásban -

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

tényállás tisztázás miatt – késedelmet okoztak, illetve Megrendelői oldalon is egyeztetési eljárásokat és állásfoglalás-kéréseket vontak maguk után.

A vízszűrő technológiai visszamosatása során keletkező mosatóvíz káros hatások nélküli, végleges elhelyezésének megoldását jelentő beruházáshoz szükséges elvi vízjogi létesítési engedélyek elkészítése folyamatban van, ezt követően külön tervezési és kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárásban kerül kiválasztásra Vállalkozó. A projektrész a támogatás maradvány és tartalék keretének terhére megvalósítható (úgynevezett kiegészítő) beruházás. E nélkül – jelenlegi ismereteink szerint - az érintett településeken a próbaüzem nem kezdhető meg, illetve üzemeltetési engedély nem szerezhető meg.

- Az illetékes építésügyi hatóság 3 vízmű-telep (Királyhegyes, Nagyér, Maroslele) esetében kérte az érintett beruházási helyszínek egyesítését (telekösszevonást), annak ellenére, hogy mindhárom helyen ugyanazon önkormányzat a tulajdonos, ennek átfutási ideje 30 nap, azt követi a telekalakítási eljárás, aminek átfutási ideje 60 nap, ezt követően ingatlan-nyilvántartási eljárás következik, aminek időigénye szintén 30 nap, ezért az építési engedélyezési eljárást fel kellett függeszteni.

A projekt főbb eredménymutatói (indikatív értékek)

Műszaki Indikátorok megnevezése	Mértékegység	Célérték (Projekt befejezésekor, felújított)	Célérték (Projekt befejezésekor, új)
Víztisztítási technológia (gáztalanítás/vas-mangáneltávolítás/ ammónium eltávolítás/arzen eltávolítás/egyéb tisztítás)	db/db/db/db/db	0/0/0/0/0	8/3/8/7/0
Technológiai kapacitás (napi átlagigény/napi csúcsvíz igény/maximális technológiai kapacitás óránként, a rendelkezésre álló üzemeltetési ill.: elvi vízjogi / vízjogi létesítési engedélyek alapján)	(m3/d)/(m3/d)/(m3/h)	0/0/0	5002/15480/1482
Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű	m3	0	705
Kezelőépület kialakítása (építés)	db	0	8
kutak (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás)	db	0	3
Új ivóvízhálózat kiépítése* (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is, 63mm/80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm/400mm/500mm)	fm/fm/fm/fm/fm /fm/fm/fm/fm/fm	N.R.	0/100/19277/0/29281/ 1230/0/1499/223/404
Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)	%	max. 20%	N.R.
csak projekt szinten értelmezhető			

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Adószám: 15773135-2-06

Törzskönyvi azonosító szám: 773131

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)	m3/m3	0/200	1050/1000
Hálózatmosatás projekt szinten / mechanikai hálózattisztítás	fm	N.R.	491 811
Próbaüzem	hónap	N.R.	6

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A projekt jelenlegi pénzügyi teljesítése (Ft-ban)

Megnevezés	Végzett tevékenység	Szerződéses összeg (nettó)	Tartalékkeret (fel nem használt összeg) (nettó)	Szerződés elfogadott végösszege (nettó)	2014.11.30-ig kiszámlázott összeg	Kiszámlázott összeg %-ban	2014.11.30-ig kifizetett önerő (15,863845 %)	Lehívott BM önerő támogatás (nettó)	2014.11.30-ig folyósított NFM EU önerő támogatás (nettó)	2014.11.30-ig halasztott önerő fizetés (KEOP támogatás)	2014.11.30-ig folyósított KEOP támogatás (84,136155 %)	2014.11.30-ig pénzügyileg teljesített összesen (nettó)
Makó Ivóvíz HKT Konzorcium (dr. Ortutay Miklós e.v. és Sugallat Kft.)	Közbeszerzés	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	100,00%	2 220 938	1 903 661	317 277	0	11 779 062	14 000 000
Oviber - Utiber Mérnök Konzorcium (Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft., UTIBER Közúti Beruházó Kft.)	Mérnök	100 018 800	0	100 018 800	10 001 880	10,00%	1 586 683	1 586 683	0	0	8 415 197	10 001 880
McMill-Ante Menedzsment Konzorcium (konzorciumvezető: EX-ANTE 2002 Kft., konzorciumi tag:McMill & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft.)	PIU	59 945 000	0	59 945 000	17 983 500	30,00%	2 852 875	2 852 875	0	0	15 130 625	17 983 500
Keviép - A-Híd Közös ajánlattevő (KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft., A-Híd Építő Zrt.)	1. rész: Ivóvízminőség-javító technológiák telepítése	2 361 143 695	118 057 185	2 479 200 880	1 128 161 385	45,51%	112 370 453	112 370 453	0	36 985 188	829 114 040	978 469 681
	2. rész: Hálózatrekonstrukciós munkálatok elvégzése	710 061 626	35 503 081	745 564 707	410 318 891	55,03%	33 792 923	33 792 923	0	10 913 188	248 018 397	292 724 508
Makói Gyógyfürdő Kft.	Nyilvánosság	7 200 000	0	7 200 000	2 160 000	30,00%	0	0	0	0	0	0
AQUIFER Kft., TRIÁSZ'96 Kft., KVÍZ-2000 Bt. Konzorciuma	Vízbiztonsági és veszteségcsökkentési tervezési szolgáltatások megvalósítására	49 016 800	0	49 016 800	14 705 040	30,00%	777 595	777 595	0	0	4 124 085	4 901 680
Általános tartalékkeret	Általános tartalékkeret		257 250 000									

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Adószám: 15773135-2-06

Törzskönyvi azonosító szám: 773131

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

	Összesen:	3 301 385 921	410 810 266	3 454 946 187	1 597 330 696	46,23 %	153 601 466	153 284 190	317 277	47 898 376	1 116 581 406	1 318 081 249
--	-----------	---------------	----------------	------------------	------------------	---------	----------------	----------------	------------	------------	------------------	---------------

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Az igényelt támogatás teljes összege elfogadásra és a szállítói finanszírozás szabályainak megfelelően átutalásra került a szállítók bankszámlaszámára. Az elszámolható költségek teljes önerejének fedezetét BM önerő támogatás biztosítja.

Munkaszervezet tevékenysége

2014. évben a társulás 6 alkalommal tartott ülést.

Az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás bevételi és kiadási módosított előirányzatai 2014. évben 3.441.393 ezer Ft összegben kerültek meghatározásra a projekt pályázati költségvetésére tekintettel.

Makó, 2014. december 4.

Kicsiny László
projektmenedzser