

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.sz.:I/11-162/2018/I.
Üi: Bakai Anita

Tárgy: Tájékoztató Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete **Kiszombor**

1

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 11-ei rendes testületi ülésén tárgyalja a „Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről” tárgyú napirendi pontot, mely keretében a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalása is sor kerül.

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 3/2009. (XII.11) IMJT. számú határozat meghozatalát követően alakult meg. Ezt követően került sor 2011. 06. 30-án pályázat benyújtására Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Program megvalósítására. A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószerű Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt Támogatási szerződése 2012. 04. 23-án lépett hatályba, fizikai befejezése 2015. december 31-én megtörtént. A projekt fizikai zárását követően benyújtásra, majd elfogadásra került a záró-projektelőrehaladási jelentés (ZPEJ) ill. lezajlott záró helyszíni ellenőrzés, így a projekt átkerült fenntartási időszakba. A KEOP projekt fenntartási időszak záró időpontja 2021.05.12.

A Társulás az ivóvízminőség-javító projektet 2015. decemberében annak tudatában zárta le, hogy a projekt fizikailag befejeződött 100 %-os készültségben áll, a vízminőség értékelésekor pedig a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály véleményezésére támaszkodott. Ebben megállapításra került, hogy a létesített vízkezelési technológiák a tervezés alapját képező kémiai komponensek eltávolítására alkalmasak, azonban bakteriológiai szempontból működésük instabil.

A Kormányhivatal véleménye alapján a Társulás – az ivóvízminőség stabil, hosszútávon fenntartható biztonságos ellátása érdekében – Monitoring szerződést kötött a kivitelezést végző Vállalkozóval 2015. december 17. dátummal.

A Társulás a probléma megoldása érdekében kezdeményezte a projekt szakaszolását, azonban az előrehaladott műszaki készültség és az idő hiánya miatt erre nem nyílt mód. A Társulás kezdeményezte továbbá a próbaüzem kivételét a projektből, kérésének műszaki felülvizsgálatát követően a jogi felülvizsgálat eredményének elhúzódása miatt ez nem történhetett meg.

KEHOP Projekt:

Szakaszolási kérelem került benyújtása 2016. december 02-án az NFM felé, a kérelem jóváhagyásával a KEOP Támogatási szerződés módosítás 2016. december 30-án megtörtént.

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Adószám: 15773135-2-06
Törzskönyvi azonosító szám: 773131

Bakai

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Kormány a 1745/2016. (XII.13.) számú Korm. határozatában döntött a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról. KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítószámú Támogatási szerződés 2017. február 28-ai dátummal aláírásra került. Támogatási összeg: 470.741.787 Ft (84,1362%) Saját forrást kiegészítő kormányzati támogatás: 88.758.213 Ft (15,8638%) Projekt nettó összköltsége: 559.500.000 Ft.

A megfelelő vízminőség hosszú távú biztosítása érdekében – részben az igazságügyi szakértői véleményre támaszkodva, a KEHOP projektben már támogatási szerződéssel rendelkező műszaki tartalmakon túl azonban további értéknövelő és vízbiztonsági kockázatot csökkentő beavatkozások (III. szakasz) váltak szükségessé, kiemelve a nyersvíz szervesanyag tartalmának csökkentését. Így Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 31/2017. (VIII.17.) IMJT. számú határozatában döntött arról, hogy kérelmet nyújt be a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító projekthez kapcsolódóan Új, kiegészítő pályázati forrás elnyerése érdekében nettó 1 mrd Ft összegben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. A szükséges műszaki tartalom meghatározása nem csupán a jogszabályokban és hatósági előírásokban megfogalmazott határértékek pillanatnyi teljesítése, hanem a megfelelő minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása a mennyiségi követelmények figyelembe vételével történtek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017. november 2-án tájékoztatta a Társulást, hogy a kérelmet a Miniszterelnökség részére is megküldte véleményezés céljából, egyúttal kérték, hogy a Társulás vizsgálja meg a vállalkozó felelősségének kérdését.

2017. december 14-én A Társulási Tanács 44/2017. (XII.14.) IMJT. számú döntésének megfelelően a Társulás elnöke Egyszemélyes Döntőbizottság kijelölésére kérte fel Pető László Urat, a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnökét. Tekintettel a FIDIC szerződéses mélyépítési beruházások területén szerzett tapasztalataira, Dr. Léderer Károly került felkérésre 2017. december. 19-én a szerződéses megállapodás teljesítésével összefüggő körülmények vizsgálatára a Vállalkozóval (KEVIÉP Kft. – A-HÍD Zrt. Konzorciuma) egyetértésben. A szükséges dokumentumok soron kívül megküldésre kerültek, 2018. január 2-án a Vállalkozó megküldte álláspontját a Döntnök részére, majd továbbította a Társulás felé is, melyben az Igazságügyi szakértői véleményben megfogalmazott szakkérdéseket vitatja. 2018. január 05-én a Társulás is megküldte álláspontját a Döntnök és Vállalkozó részére, miszerint az EDIMÁR Kft. nevében eljáró szakértő a körülményeket teljes egészében megvizsgálta, a tényeket megfelelően értékelte és megfelelően állapította meg a levont következtetéseket.

2018. január 10-én sor került Döntnöki meghallgatásra Budapesten, ahol jelen volt a Társulás és a Vállalkozó képviselői, illetve tanúként meghallgatásra került a Mérnök Konzorcium képviselője, az EDIMÁR Kft. nevében eljáró igazságügyi szakértő, továbbá a Projektmenedzsment szervezet, ahol minden fél kifejtette álláspontját. 2018. január 18-én megérkezett a Döntnöki állásfoglalás, miszerint a Vállalkozó a szerződéses határidőre nem teljes körűen teljesített, a próbaüzemi tesztüzem fázisa, a fogyasztói végpontokra is kiterjesztett fázisa egyáltalán nem teljesült. A vállalkozó felelősségi körébe tartozó

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

szerződészegés, a fel nem róhatóság fennáll és így a mellékkötelezettségek a Vállalkozóval szemben nem érvényesíthetőek.

Eközben a kérelem 2017. december 20-án történt elfogadásáról Társulás a Közreműködő Szervezet 2018. január 10-én kelt, KHVF/2996/2018-NFM számú levelében értesítést kapott, mely alapján a kérelem 950 millió Ft erejéig támogatásban részesült. A Társulás a 950 milliós kiegészítő forrásra vonatkozó döntés értelmében megkezdte a projekt tevékenységeinek részletes megtervezését, és a közbeszerzések előkészítését.

3

A Vállalkozó 2018. január 22-én megküldte álláspontját a Döntnöki jelentéssel kapcsolatban, miszerint a Döntnöki döntést és abban foglaltakat elfogadja.

A Társulási Tanács 15/2017. (VI.15.) IMJT számú határozatának megfelelően Vizsgálóbizottságot hozott létre, annak megvizsgálására, hogy milyen okok vezettek a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú projekt kivitelezése és üzembe helyezése során felmerült problémákhoz. A Vizsgálóbizottság lefolytatta a vizsgálatot, a Döntnök által hozott jelentést és határozatokat megtárgyalta, azt vizsgálóbizottsági ülés keretében jóváhagyta és javasolta a Társulási Tanács által történő elfogadását. A Társulási Tanács 6/2018. (II.09.) IMJT. számú határozatában elfogadta Dr. Léderer Károly Döntnök által megfogalmazott jelentést és határozatokat és a jogvitát lezártnak tekinti. Így a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósulása érdekében igényelt kiegészítő forrás kifizetésének feltétele teljesült a Társulás álláspontja szerint. Az IH 2018. február 28-án kelt KHVF/2996-2/2018-NFM azonosítószámú levelében tájékoztatott arról, hogy a kivitelező esetleges felelőssége megállapításának vizsgálatával kapcsolatban tett intézkedéseket, és a döntnöki eljárás, jelentésben foglaltakat tudomásul vették, ezzel minden fél által lezártnak tekinthető a jogvita.

Szerződések, Közbeszerzések:

- Projektmenedzsment PIU kiválasztása a KEHOP projekthez kapcsolódóan 2017. február 01-én megtörtént EURO M-ÉRTÉK Kft. (nettó 14.500.000 Ft)
- Közbeszerzési szakértő kiválasztása a KEHOP Projekthez kapcsolódóan megtörtént 2017. február 01. ÉSZ-KER Zrt. (nettó 9.900.000 Ft)
- 2017. június 29. napján a projekthez a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása feladatot ellátó vállalkozó kiválasztásában lefolytatott beszerzési eljárás nyertese a Csanád Média Kft. (nettó 2.467.000,- Ft)
- FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr kiválasztása: Társulási Tanács 40/2017. (XII.06.) IMJT számú határozatának megfelelően jóváhagyásra került a közbeszerzési dokumentáció, majd benyújtásra került a Közreműködő Szervezet (KSZ) és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) felé. A KSZ jóváhagyását követően a KFF minőségbiztosítási eljárása során KFF új minőségbiztosítási eljárás lebonyolítását javasolta, tekintettel arra, hogy két beruházás megvalósítása ugyanazon a vízhálózaton, ugyanazon az építési területen valósul meg, ezért gazdasági érdeket sértene, ha Társulásunk két külön vállalkozóval kötne kivitelezői szerződést. A közbeszerzés szempontjából is egybeszámítás alá eső két beruházást ezért egy eljárás, és egy vállalkozói szerződés keretében kívánjuk kezelni, ezért ismét a dokumentumok átdolgozására került sor, így egy eljárás keretében, egy részben kerül lebonyolításra a

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Adószám: 15773135-2-06

Törzskönyvi azonosító szám: 773131

Fab

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

közbeszerzési eljárás mind a Mérnök, mind pedig a Kivitelezés tekintetében, ami jelentős késedelmet okozott a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 számú Támogatási szerződés teljesítésében.

2018. április 12-én 9/2018. (IV.12.) számú IMJT határozatában döntött a Társulási Tanács a Mérnökszervezet kiválasztására vonatkozó átdolgozott közbeszerzési dokumentáció jóváhagyásáról és a közbeszerzési eljárás megindításáról.

A Mérnök tender dokumentumainak véglegesítését követően, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály Támogathatósági-elszámolhatósági valamint műszaki szempontú ellenőrzési nyilatkozata 2018. április 17-ei keltezéssel megérkezett. Az Ajánlati felhívásra vonatkozó KFF szabályossági tanúsítvány 2018. 05. 15-én, az Ajánlati dokumentációra vonatkozó KFF szabályossági tanúsítvány 2018. 06. 06-án érkezett meg. Az Ajánlattételi felhívás megjelenésének dátuma: (2018.04.12.), a TED Európai Unió közbeszerzési adatbázisában elérhető: weboldal: <http://ted.europa.eu/>, a dokumentáció a 164896-2018 jelre kattintva tekinthető meg.

Az ajánlattételi szakaszban az eljáráshoz kapcsolódóan kiegészítő tájékoztatásra kétszer került sor (2018. 05. 24. és 2018. 06. 05.), előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz három esetben volt (2018.05.16., 2018. 05. 17., 2018. 05. 25.). Jogorvoslati eljárás megindítására vonatkozó kérelem került benyújtásra, azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a kérelmet, mivel az eljárási díj nem került befizetésre. (KDB Döntés száma: D.202/5/2018.).

A Mérnök, műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátására vonatkozó szerződés időtartama a kivitelezéshez igazodva 18 hónap, de legkésőbb a Projekt megvalósítás időtartamáig terjed, mely feladatellátás a kivitelezés megvalósítása és a kivitelezésre vállalt jótállási időszakra vonatkozik.

Az ajánlatok bontására 2018.06.26-án került sor, ajánlattételi határidőig öt ajánlat érkezett az alábbiak szerint:

- Greenlight Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – Egyösszegű ajánlati ár: 14,9 millió Ft
- Revivo Kft. – Egyösszegű ajánlati ár: 25 millió Ft
- Perfectum Mérnöki Kft. – Egyösszegű ajánlati ár: 54,13 millió Ft
- Utiber-Alföldi Agroterv Mérnök Konzorcium - Egyösszegű ajánlati ár: 59,8 millió Ft
- Főber Zrt. – Egyösszegű ajánlati ár: 61,125 millió Ft

A Társulási Tanács 18/2018. (VIII.09.) IMJT számú döntésének megfelelően 2018. augusztus 09-én két Ajánlattevő Irreálisan alacsony árnak tekinthető becsült érték miatt kizárásra került.

2018. szeptember 11-én a Társulási Tanács 24/2018. (IX.11) IMJT számú közbenső döntésének megfelelően a Mérnök tender kapcsán két ajánlattevő (Perfectum Mérnöki Kft. és az UTIBER-Alföldi Agroterv Mérnök Konzorcium) a Kbt. 69. § (4.) bekezdése szerinti felhívása került elfogadásra (Kizáró okok; Gazdasági, pénzügyi alkalmasság; Műszaki, szakmai alkalmasság igazolásának benyújtása a végső döntési javaslat meghozatala érdekében). 2018. szeptember 17-én a Mérnök Tender kapcsán beérkeztek az alkalmasság

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

igazolására vonatkozó dokumentumok, az igazolások értékelése megtörtént. 2018. szeptember 20-án kiküldésre került a IV. sz. hiánypótlás a két ajánlattevő részére, mivel az Igazolások benyújtását követően még maradtak hiányosságok. 2018. szeptember 26-án beérkeztek a IV. sz. hiánypótlás anyagai. A Bíráló Bizottsági döntés megszületett. 2018. október 15-én a Bíráló Bizottsági ülés lebonyolódott. Majd ezt követően a Bíráló Bizottsági jegyzőkönyv alapján a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslat a KFF részére megküldésre került. Jelenleg a KFF lezáró ellenőrzése folyik. A KFF Tanúsítvány kiadását követően kerülhet sor a Társulási Tanács általi nyertes ajánlattevő kihirdetésére, illetve a szerződéskötésre.

- Tervezés és Kivitelezésre vonatkozó eljárás: A Társulási Tanács első körben a 43/2017. (XII.14.) IMJT számú határozatában döntött a II. szakasz és a III. Új, kiegészítő beruházási üteméhez kapcsolódó FIDIC Tervezési és Kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. Azonban a KEHOP II. szakasz és III. Új, kiegészítő beruházás elválaszthatatlan mivoltára tekintettel a közbeszerzés egy eljárás keretében egy részben kerül meghirdetésre, mely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény értelmében jelentős változtatásnak minősül, így a KFF új minőségbiztosítási eljárás lebonyolítását kérte. A kivitelezői tender műszaki specifikációjának összeállítása majd a dokumentáció véglegesítése többszörös módosítást követően megtörtént, a megképzett tartalékkerettel készített tervezői költségbecsléssel összhangban, műszaki tartalom csökkenés nélkül. Közbeszerzési törvény változásaira tekintettel ezen eljárás már az elektronikus közbeszerzési rendszer keretében kerül lebonyolításra. A kivitelezői tender dokumentumai benyújtásra kerültek 2018. május 16-án a KFF részére, minőségbiztosítási eljárás lebonyolódott, a KFF feltétellel támogató Tanúsítványa 2018. május 17-én megküldésre került az Ajánlattételi felhívásra vonatkozóan, majd a dokumentáció tartalmára vonatkozóan 2018. május 22-én. A Társulási Tanács 15/2018. (V.23.) IMJT számú határozatában döntött a Kivitelezés Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásáról, illetve az eljárás megindításáról. A Kivitelezés Ajánlattételi felhívás 2018. június 14-én megjelenésre kerül a TED Európai Unió közbeszerzési adatbázisában. A tervezés kivitelezésre vonatkozó Ajánlattételi határidő 2018. július 30. volt, melyre egy ajánlat érkezett a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.- től, egyösszegű ajánlati ára nettó 1.387.650.000 Ft. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.2.14) pontjában rögzítette, hogy „Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját” mely alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőben mindösszesen 1 db ajánlat került benyújtásra.

2018. augusztus 09-én A Bíráló Bizottság egyhangú javaslata alapján Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 19/2018. (VIII.09.) IMJT számú határozata alapján megállapította, hogy az Tervezés és Kivitelezés tárgyú eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidőben mindösszesen 1 db ajánlat került benyújtásra. Egyúttal a Társulási Tanács 21/2018. (VIII.09.) IMJT számú határozatában döntött, az Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok változatlan tartalmával megegyező új eljárás megindításáról. 2018. augusztus 14-én a Kivitelezés közbeszerzési dokumentumai benyújtásra kerültek a KFF részére, a minőségbiztosítási eljárás lebonyolódott. 2018. augusztus 29-én a Kivitelezés eljárásra vonatkozó KFF Tanúsítvány megérkezett. 2018. szeptember 08-ai dátummal a Kivitelezés

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentuma a TED honlapon elérhető a 2018/S 173-391732 szám alatt, ajánlattételi határidő 2018. október 24. (szerda) 13 óra. A Kivitelezői tender kapcsán az EKR rendszeren keresztül 4 érdeklődő volt. Ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett. Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. által, Egyösszegű ajánlati ár tartalékkerettel növelt összege: nettó 1.633.092.026,- Ft. Továbbá a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. által, Egyösszegű ajánlati ár tartalékkerettel növelt összege: nettó 1.387.361.250,- Ft.

(Rendelkezésre álló forrás, becsült érték: KEHOP II. szakaszt tekintve: nettó 512.600.000,- Ft, mely tartalmaz 9% általános tartalékkeretet. A III. Új, kiegészítő beruházás becsült értéke: nettó 875.000.000,- Ft, mely szintén tartalmaz 9% általános tartalékkeretet. Így összesen a két forrásra vonatkozó becsült érték: nettó 1.387.600.000,- Ft.) Jelenleg a beérkezett ajánlatok értékelése folyik.

A Mérnök, illetve a Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások sikeres lebonyolítását követően kezdődhet el a megvalósítás, így az Ivóvíz Projekt megvalósításával Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projektben meghatározott célok a KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 azonosítószámú és a III. Új, kiegészítő beruházás együttes hatására az emberi fogyasztásra szánt, és a hatályos jogszabályokban meghatározott, szigorított előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása az érintett településeken megoldottá válhat.

Garanciális javítások

A Társulási Tanács tevékenységének fókuszában a Társulás törvényes működése feltételeinek biztosításán túl a garanciális problémák kezelése, az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítása, illetve a projektek megvalósítása áll.

A Mérnök szerződésének operatív időszaka véget ért, jelenleg a garanciák kezelésére rendelkezésre állási stádiumba került. Legutóbb 2018. április 03-án került sor garanciális helyszíni bejárásra Makón a Vízmű telepen. A garanciális egyeztetésen a Felek rögzítették az üzemeltető által jelzett hibák jogosságát, javítási módját. A következő félévenkénti garanciális bejárásra 2018. november 29-én kerül sor.

Bankgaranciák

Az alábbi hatályban lévő garanciák állnak rendelkezésre a KEOP Ivóvíz projekt kapcsán:

A-HÍD 2. RÉSZ Rekonstrukció 2020.04.30. összeg 7.100.616,- Ft

KEVIÉP 1. RÉSZ Technológia 2021.01.20 összeg 37.165.218,- Ft

KEVIÉP 2. RÉSZ Rekonstrukció 2020.05.31. összeg 10.650.924,- Ft

DÉLÚT Dekantvíz elvezetés 2020.12.10. összeg 6.748.804,- Ft

Társulás működése

A Társulás feladatkörébe tartozó tevékenységek költségvetési határozataiban elfogadott előirányzatainak és azok teljesülésének alakulása 2018. október 31-i állapot szerint időarányosak.

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Működési bevételei között szerepel a Társulás tulajdonát képező gépek bérleti díja. (Iszapszippantó jármű havi/nettó 150.000 Ft, Kotró rakodógép havi/nettó 150.000 Ft, Iszapvíztelenítő mobil egység havi/nettó 30.000 Ft)

Kiadások között szerepelnek szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között a Műszaki tanácsadói feladatokhoz kapcsolódó költségek. A beruházáshoz kapcsolódóan kiadások a 2019-as évet fogják terhelni, mivel a szerződéskötésekre ezt követően kerül sor.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás gazdálkodása zavartalan, minimális tartalékkal rendelkezik.

7


Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatóban leírtakat elfogadni szíveskedjenek!

Makó, 2018. november 22.

Tisztelettel:




Farkas Éva Erzsébet
elnök