

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (címe: 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8., a szerződés aláírására jogosult képviselője: Szegvári Ernőné polgármester, elérhetősége: 62/525090, NŰJ szám: 701253934, adószám: 15726889-2-06, pénzforgalmi számlaszám: 11735074-15354707), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Hungarosun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (címe: 6725 Szeged, Ipoly sor 11. B. lh. 7. em. 21. Cg. száma: 0606015402, Adószáma: 22303246-2-06, MKIK száma:15A10465 a szerződés aláírására jogosult képviselője: Jablonkai László ügyvezető, elérhetősége: 06-20/585-0060, NŰJ szám:223715910), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő 2018. december 20. napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák elvégzésére, amelyet a Vállalkozó nyerte meg.

Felek között 2019. február 01. napján vállalkozási szerződés jött létre „**A KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉPÜLETEINEK ÁTALAKÍTÁSA KORSZERŰSÍTÉSE**” 1. rész: „A kiszombori bölcsőde átalakítása és férőhelybővítése, valamint energetikai korszerűsítése” tárgyában, amelynek teljesítési határidejét módosítják a felek.

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

„5.2. A szerződés teljesítési határideje (a műszaki átadás – átvétel lezárásának időpontja):

1. rész: a szerződés hatályba lépésétől számított 300 nap, azaz 2019.11.29.

A megrendelő előteljesítést elfogad.

Amennyiben a műszaki átadás – átvétel Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése miatt meghíúsul a fenti határidők tekintetében, a szerződés 6.3. pontja szerinti késedelmi kötbért tartozik Vállalkozó fizetni.”

„13.1. A Vállalkozó a készre jelentését 8 nappal a munkák befejezése előtt írásban megküldi Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Megrendelő tűzi ki az érintettek meghívásával, szerződés szerinti teljesítés esetén az alábbiak szerinti időpontra: a szerződés hatálybalépésétől számított 1. rész: 286 nap, azaz 2019.11.15.”

III. INDOKLÁS

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezési munkákat az egyeztetéseknek megfelelően végzi. Az épület elektromos hálózati csatlakozásának kiépítését és 3x50 A teljesítmény biztosítását az NKM Áramszolgáltató 2019. november 29-én tudja biztosítani azzal, hogy a teljes energia igényt (3x63 A teljesítményt) csak 2020. október 31-ig vállalja biztosítani. Erre tekintettel a felek a műszaki átadás-átvétel időpontját az elektromos megtáplálás minimális biztosításának napjára tűzik ki.

Műszaki tartalom változás: Az intézményvezetővel egyeztetve az árnyékolás biztosítása mellett pergola kiépítésére nem lesz szükség, ugyanakkor az Önkormányzat által a beruházás megkezdését követően megvásárolt és összevont szomszédos telken – melyen a bölcsőde játszóudvara kerül kialakításra - tereprendezés és földmunka végzése szükséges, az első udvar felől a foglalkoztatóból történő kijárat francia erkélyként kerül kialakításra, valamint a kerékpártároló lefedésre kerül. Ezen

költségelemek tekintetében a vállalási ár a költségcsökkenés és a pótmunka azonos összege miatt összességében nem változik.


A szerződés módosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (2) bekezdése. Tekintettel arra, hogy A kiegészítő beruházások és a változások együttes összege nem haladja meg az eredeti vállalási ár 15%-át, az elrendelt munkák nem változtatják meg a szerződés általános jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szellőzés jellegéhez.

Jelen szerződés módosítás a Vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok a továbbiakban is hatályosak. Jelen szerződés módosítást Felek elolvasták, értelmezték, és az abban foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

Kiszombor, 2019. október 21.

Szegedi Róbert

Megrendelő



(4.)
*



HungaroSun Df.

HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Cím: 6724 Szeged, Ipoly sor 11/b.
Cégjegyzékszám: 06-06-015402
Adószám: 22303246-2-06
Bsz: 11735005-2055717100000000

Jelencsai István

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző
Kiszombor, 2019.10.21

Kövecses Katalin

aláírás